



1.1.5

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ที่

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางที่ดำเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มี ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายบ้านนางซุ่น หมู่ที่ ๒ ผิวจราชร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ เริ่มสัญญาวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภัทรการโยธา โดย นางสาววิชุดา คงแทน งบประมาณ ๖๗๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายโคกหวาน - หนองหัว หมู่ที่ ๒ ผิวจราชร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๔๗๕ เสาเอก โดย นายชัชวาลย์ อัญมณีเจริญ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแค - พรุละหมาด หมู่ที่ ๔ ผิวจราชร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด เลขที่ CNTR-๐๒๘๘/๕๙ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.พี.ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง โดย นางกุสุมา ศิริพันธ์ ผู้รับมอบ งบประมาณ ๙๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๕ ผิวจราชร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ชุด สัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เริ่มสัญญา วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรภัทรการโยธา โดย นางสาววิชุดา คงแทน (ผู้รับมอบอำนาจ) งบประมาณ ๑,๐๘๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว  
ทั้ง ๔ โครงการ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) สมพงษ์ ผู้รายงาน  
(นายสมพงษ์ ทองมาก)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น ผอ.กองช่าง

สมพงษ์

มาโนช  
(นายมาโนช กิ่งเลียน)

ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

ความเห็น ปลัด อบต.

สมโชค

สมโชค

(นายสมโชค คงแป้น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

คำสั่ง นายก อบต.

ประสพ

ประสพ

(นายประสพ ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง