



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง มีโครงการบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/และจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๖๕ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๗๗๑,๕๖๓ บาท ซึ่งมีการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ จำนวน ๔๔ โครงการ เป็นเงิน ๒๒,๖๐๑,๓๖๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๕,๘๖๐,๒๐๐ บาท และไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะ เวลาดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการบุกเบิกถนนสายโคกหนองนา หมู่ที่ ๖	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	/ ๑๔ มี.ค. – ๑๑ มิ.ย.๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	โครงการขุดลอกวัชพืชบริเวณสระเก็บน้ำพระหล้าหมาด หมู่ที่ ๒	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๘,๐๐๐	/ ๑๐ ต.ค. – ๗ ต.ค. ๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควน สระแก้ว-บ้านในยวน หมู่ที่ ๖	๔๗๓,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๐	/ ๒๕ ก.ย. – ๒๒ ธ.ค.๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ ๒	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๐	/ ๑๙ มี.ค. – ๑๖ มิ.ย.๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๕	โครงการปรับปรุงถนนสายปลื้มทรัพย์ หมู่ที่ ๑	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๐	/ ๑๔ มี.ค. – ๑๑ มิ.ย.๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	โครงการปรับปรุงถนนสายไสเจ็ดจ้าว-ห้วยปง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐	/ ๑๔ มี.ค. – ๑๑ มิ.ย.๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายใน บ้าน-เกาะยาง หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	/ ๓ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย พระหล้าหมาด หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	/ ๓ พ.ค. – ๓๑ ก.ค. ๖๘			จ่ายขาดเงิน สะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสาย หนองหัว-ประมงน้ำจืด หมู่ที่ ๔	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๔๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๔๐๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะเนียง-หนองเสม็ด หมู่ที่ ๑	๒๙๘,๐๐๐	๒๙๗,๕๐๐	๕๐๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด-บ้านนายเจียง (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกหัวน-หนองหัว (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกยอ (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๓	๑,๔๓๐,๐๐๐	๑,๒๖๙,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐		/		จ่ายขาด เงินสะสม
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายโคกยอ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๖	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านควนดิน-กลางนา หมู่ที่ ๖	๔๖๒,๑๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๑๐๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน-ห้วยปง หมู่ที่ ๓	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๑๘	โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบคลองสว่าง หมู่ที่ ๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนสายปลายนา-เกาะหวายเล็ก หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยเหียง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแค หมู่ที่ ๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งดีปสี-เกาะยาง หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแม่น้ำตรัง หมู่ที่ ๔	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๔	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย ควนสระแก้ว-หนองห้างต่อ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๕	โครงการบุกเบิกถนนสายไสเจ็ดจำว-หนองไธ้ (ตอน ๒) หมู่ที่ ๓	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๖	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยปง-หนองไธ้ หมู่ที่ ๖	๔๕๙,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเก่า หมู่ที่ ๑	๔๘๗,๖๐๐	๔๘๗,๖๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งหัวรวมใจ หมู่ที่ ๖	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/			จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ/ งบตาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๖	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๐	/ ๗ ต.ค. ๖๘ - ๔ ม.ค. ๖๙			จ่ายขาด เงินสะสม
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสายควนคอกช้าง-บ้านกลางนา หมู่ที่ ๖	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๐	/ ๗ ต.ค. ๖๘ - ๔ ม.ค. ๖๙			จ่ายขาด เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนสระแก้ว- ในยวน ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๖๐๐	๔๘๗,๖๐๐	๐	/ ๒๔ ก.พ. ๖๘ - ๒๒ ธ.ค. ๖๘			จ่ายขาด เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะหวายเล็ก (ตอน ๓) หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๕	๔๘๓,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๐	/ ๓๐ ต.ค. ๖๘ - ๒๗ ม.ค. ๖๙			จ่ายขาด เงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๖๕๙,๐๐๐	๘,๐๙๑,๘๐๐	๕๖๗,๒๐๐	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๗๐๔,๐๐๐	๑,๔๗๔,๔๐๐	๒๒๙,๖๐๐	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๔	สำรองจ่าย	๑๕๐,๕๐๒	๒๔,๑๔๘	๑๒๖,๓๕๔	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐			/	
๖	โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๕๐	๔,๓๕๐	/ ม.ค.๖๘,เม.ย.๖๘			
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๓๕,๐๐๐	๑๒๙,๒๑๘	๕,๗๘๒	/ ๑๑ ม.ค.๖๘			
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารงานสถานศึกษา	๔๒๔,๓๖๑	๓๗๐,๕๒๙	๕๓,๘๓๒	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๑๐,๐๐๐			/	
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๗๐,๐๐๐			/	

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	/ ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘			
๑๒	โครงการค่ายฝึกอบรมบรรณรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๕๐,๐๐๐			/	
๑๓	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนาโตะหมิง	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๓๐๕	๑,๖๙๕	/ ๒๓ เม.ย.๖๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๘			
๑๔	โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	๑๒,๒๙๔	๗,๗๐๖	/ ๔ ก.ย.๖๘			
๑๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๗๗๗,๘๐๐	๕๔,๑๐๐	๗๒๓,๗๐๐	/ ต.ค.๖๗ – ก.ย.๖๘			
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลนาโตะหมิง	๖๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๖๐,๐๐๐			/	
๑๗	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐			/	
๑๘	โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยง ภายในตำบลนาโตะหมิง จำนวน ๔ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๐๐	๑๐๐	/ ๑๐ ก.ย. – ๙ พ.ย. ๖๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพในตำบล	๔๐,๐๐๐	๑๗,๗๓๐	๒๒,๒๗๐	/ ๒๗ มี.ย.๖๘			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐			/	
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๘๔	๑๖	/ ๒๗ ก.พ.๖๘ - ๒๘ ก.พ.๖๘			
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๖	๒๐,๐๐๐	๙,๖๕๕.๒๐	๑๐,๓๔๔.๘๐	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๔	โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	๓,๖๓๕	๑๖,๓๖๕	/ ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			
๕	โครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๓๐,๐๐๐			/	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในเขตตำบลนาโตะหมิง	๕,๐๐๐	๔,๘๖๘	๑๓๒	/ ๙ ก.ค.๖๘			
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๖,๓๓๒	๓,๖๖๘	/ ๑๔ พ.ย.๖๗ - ๑๕ พ.ย.๖๗			
๓	โครงการสืบสานประเพณีลากพระ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๕๐	๕๐	/ ๘ ต.ค.๖๘			
๔	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๖๑	๙๓๙	/ ๑๓ เม.ย.๖๘			
๕	โครงการอุดหนุนวัดศรัทธาธรรม เพื่อสืบสานประเพณีลากพระวัดศรัทธาธรรม (วัดนาโตะหมิง)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	/ ๘ ต.ค.๖๘			
๖	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ	๒๐,๐๐๐	๑๙๘,๔๙๐	๑๕๑๐	/ ๑๓ พ.ย.๖๗ - ๑๕ พ.ย.๖๗			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ/ระยะเวลา ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	/ ธ.ค.๖๘			
๒	โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๒๐,๐๐๐	ไม่มีการ เบิกจ่าย	๒๐,๐๐๐			/	

ลงชื่อ.....พัชรี ชุมแสง.....ผู้รายงาน
(นางสาวพัชรี ชุมแสง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ.....วิชัย คำคงเพชร.....ผู้บริหารลงนาม
(นายวิชาญ คำคงเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง